

Installationseftersyn



BRDR.
weibel
EL-TEKNIK



(Aut. El-installatør – CVR. 33353235 tlf. 53 71 72 73)

Ordre nummer: 1128

Dato 17/10 2012

Navn (bruger/ejer):

Stilling:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Installationsnummer:

Installationen er beliggende:

Adresse:

Postnr.:

By:

Forsyningsselskab:

17/10

Dato Underskrift (bruger/ejer) på at eftersyn er foretaget

Ved Installationseftersyn i dag er følgende konstateret:

Installationens isolationsmodstand:

1. Målt mellem hver sp.førende leder og jord MΩ 107 Ændring nødvendig ☐

Eftersyn af måler/gruppetavle:

- | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. | Er i god forsvarlig stand | ☒ | | |
| 3. | Dele trænger til udskiftning | ☐ | | |
| 4. | Er i uforsvarlig stand jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen | ☐ | | |
| | | ja | nej | Ikke aktuel Ændring nødvendig |
| 5. | Tilgængelighed/fri plads | ☒ | ☐ | ☐ |
| 6. | Beskyttelse mod indirekte berøring (kapsling klasse) | ☒ | ☐ | ☐ |
| 7. | mærkning af tilhørsforhold/max. Sikringsstørrelse, bund kontakter /pasring | ☒ | ☐ | ☐ |
| 8. | Bedømmelse af 230V i gruppens belastning | ☒ | <u>233</u> | ☐ |
| 9. | Bedømmelse af 400V i gruppens belastning | ☒ | | ☐ |
| 10. | Fastgørelse af kabler, monterings materiel m.m. låg på dåser og rosetter | ☒ | ☒ | ☒ |
| 11. | nok tilgængelige antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger | ☒ | ☐ | ☐ |
| 12. | Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast Installation, fritsiddende muffer m.m. | ☐ | ☒ | ☐ |

Installationseftersyn

Eftersyn af beskyttelse mod indirekte berøring:

- | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13. | Nulling | ☐ | Kontrolleret | ☐ | | | |
| 14. | FI/PFI | ☐ | Kontrolleret | ☐ | | | |
| 15. | HFI/ UBFI | ☒ | Kontrolleret | ☐ | | | |
| 16. | Andet | ☐ | | | | ja | nej |
| 17. | Er hovedudligningsforbindelse etableret? | | | | ☐ | ☒ | ☒ |
| 18. | Er supplerende udligningsforbindelse(r) etableret? | | | | ☐ | ☒ | ☒ |
| 19. | Er kontinuitet i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleret? | | | | ☐ | ☒ | ☒ |

Eftersyn af ledningens og kables vedligeholdelsesmæssige tilstand:

- | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ja | nej | Ændring nødvendig |
| 20. | Er i god og forsvarlig stand | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. | Dele trænger til udskiftning | ☒ | ☐ | ☐ |
| | • Stof ledninger | ☒ | | ☐ |
| | • Ulovlige samlinger | ☐ | | ☐ |
| | • Andet | ☐ | | |
| 22. | Er uforsvarlig, jvf. bekendtgørelsen | ☐ | ☐ | ☐ |

Eftersyn af afbrydere, stikkontakter, armaturer m.m.'s vedligeholdelsesmæssige tilstand:

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 23. | Er god og forsvarlig stand | ☒ |
| 24. | Dele trænger til udskiftning | ☒ |
| 25. | Er uforsvarlig, jvf. bekendtgørelsen | ☐ |

Brugsgenstande:

- | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ja | nej | Ikke aktuel | Ændring nødvendig |
| 26. | Korrekt fastgørelse og anbringelse | ☒ | ☐ | | ☐ |
| 27. | Korrekt kapsling klasse | ☒ | ☐ | | ☐ |
| 28. | Beskyttelse mod indirekte berøring | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29. | Beskadigelse | ☐ | ☒ | | ☐ |
| 30. | Ulovlig/ændrede brugsgenstande | ☐ | ☒ | | ☐ |

Andre forhold:

- | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | ja | nej | Ikke aktuel | Ændring nødvendig |
| 31. | Fotodokumentation vedlagt | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 32. | Tilstrækkelig med grupper og stikkontakter | ☒ | ☐ | | ☐ |
| 33. | Installations arbejde vurderes generelt som Godt håndværk | ☒ | ☐ | | ☐ |

*Adde Årgang

Installationseftersyn

Lavvoltagebelysning:

		ja	nej	Ikke aktuel	Ændring nødvendig
22.	Er lavvoltagemateriel valgt og installeret efter Gældende regler?	☐	☐	☒	☐
23.	Er lavvoltagemateriel monteret i henhold til fabrikantens anvisninger?	☐	☐	☒	☐
24.	Er ledere valgt efter strømværdi og spændingsfald?	☐	☐	☒	☐
25.	Er ledere i lavvoltagekredse korrekt overstrømsbeskyttede?	☐	☐	☒	☐
26.	Er dokumentation for placering af transformere og overstrømsbeskyttelse udarbejdet?	☐	☐	☒	☐

Stikprøve adskillelse:

Adskillelse fortaget	Resultat	Fotodokumentation	
		ja	nej
Entre	as	☒	☒

Testen er udført:

Dato

Elektriker

Godkendt af

13/10-2012

Dato

BRDR. **weibel**
EL-TEKNIK

Telefonvej 6, 1.sal
2860 Søborg
tlf: 53 71 72 73
www.weibel-el.dk
info@brdr-weibel.dk

Aut. Elinstallatør Dan Weibel

Installationseftersyn

Meddelelser til virksomheden:

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:
Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede hvidevarer eller andre brugsgenstande/udstyr, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation.

Mangler EP Røsel - Arst overslagspris 650,-
(IT + vogn + Materialer) Ekskl. Mønt

Punkter anført som "Ændring nødvendig" skal udbedres af bruger..

Uddrag af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer, 1.udgave.

Del 6, 621, 1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpes snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan udgøre fare for personer, husdyr eller ejendom.

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten (side 1,2 og 3) og giver Dem indtryk af den sikkerhedsmæssige standard, og hvor der evt. skal foretages ændringer for lovliggørelse af elinstallationerne, eller hvor der af andre hensyn bør foretages ændringer af installationen.

Eftersyn er alene foretaget som besigtigelse af den synlige og umiddelbar tilgængelige del og stikprøvevis adskillelse af installationen, med mindre andet er anført på skemaet. Desuden har vi målt den faste installations isolationsmodstand og foretaget kontrol af udstyr til beskyttelse mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign)

Elinstallatøren, der udfører godkendelse af installationseftersyn, kan ikke gøres ansvarlig for udbedring af de fejl og mangler, der måtte være ved installationen, uanset om de er anført på blanket eller ej.

Såfremt De ønsker det, vil vi gerne uddybe eftersynsskemaets oplysninger yderligere, således at De får en detaljeret indsigt i de ændringer, der skal foretages, og de punkter, vi i øvrigt vil anbefale. Derudover kan vi udarbejde en overslagspris på arbejdets udførelse.

Skulle De ønske yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i eftersynsskemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Med venlig hilsen

Deres aut. Elinstallatør

Dan Weibel

Telefonvej 6, 1.sal
2860 Søborg
tlf.: 53 71 72 73
www.weibel-el.dk
info@brdr-weibel.dk

TEST Rapport

Bruger:**Magrethe Jensen****Test sted:****Rungsted plads 8 1 sal.
2200 Kbh. N****Instrument data**Type: EurotestATModel: MI 3101Ser.No.:

09170979

Producent:

Metrel d.d.

Rapport udført d.

17-10-2012

Nr. Resultater

1	Rungstedplads 8 17.10.2012 09:36 (Dan Weibel)	GODKENDT*
	ISOLATION: N-PE Rnpe: 191.7MΩ Um: 515V	GODKENDT
2	Rungstedplads 8 17.10.2012 09:36 (Dan Weibel)	GODKENDT*
	SPENDING TRMS  Uln: 231V Ulpe: 129V Unpe: 103V f: 50.02Hz	



Roset i soveværelse mangler.